



新平沙微信



知珠侠微信

平沙新城建设已完成政府投资逾34亿元 基础设施项目建设稳步推进

本报讯(记者康振华)日前,记者从高栏港区获悉,经过多年的建设,截至今年11月底,平沙新城建设已完成政府投资超过34亿元;2019年平沙新城基础设施项目计划完成投资额约18.61亿元,截至11月底实际完成投资额约17.5亿元,完成年度计划的94%。目前,新城起步区市政路网等基础设施格局基本形成,中心公园和生态公园加快建设,初显美丽形态;学校和邻里中心等公共服务项目正在进行前期工作。

平沙新城位于高栏港区黄茅海东岸滨海地区,是珠海西部生态新城的重要组成部分。根据市委、市政府决策部署,高栏港区按照“港产城一体化发展”的总体战略,以高标准定位、高起点规划、高水平建设为建设方向,重点围绕“山、海、河、湖、桥、园”六大元素,着力打造集休闲旅游、商务办公、会议会展、研发展示、高端商住为一体的生态宜居滨海新城。

基础设施项目建设稳步推进

据了解,平沙新城南片区7条市政道路工程、4条对外交通道路工程、综合管廊工程、造地及填土工程(C、D、E区)、海泉湾路工程、污水泵站工程等

10多个基础设施项目稳步推进。其中,启航路二期、卫东路二期(含两座桥梁)、平海路二期、扬帆路、前锋路、来仪路和虎泉路等已基本完成两座桥梁管桩及基础开挖施工,正在大面积开展管线施工。

对外交通道路建设方面,叠泉路正在进行污水管网及PHC管桩施工,启航路西延线A区满载验收,启航路支线拱涵基础管桩施工完成,春泉路南段D区卸载已完成,其余路段正在进行软基处理施工。截至11月底,项目完成年度投资额0.9384亿元,占年度投资计划1.1765亿元的79.8%。

平沙新城起步区二期三标(立新路)工程已基本完成道路路基、路面及管线施工,正在进行绿化带填土及交叉口安装侧石、线性排水沟安装施工。平沙新城起步区二期四标(启航路一期)工程已基本完成路基及管线施工,正在进行路面混凝土浇筑、养护及预留沟施工。平沙新城起步区二期景观拱桥(启航路、立新路各两座)工程已完成桥梁主体结构及桥面施工,正在进行侧石的备料及加工工作。

8座景观拱桥装修装饰工程中的平海路桥铺装、侧石安

装已完成,正在进行栏杆安装;傍德路桥、文楼路桥正在进行侧石拆除及安装;铭恩路桥已完成侧石安装;立新路、启航路四座桥正在进行备料及材料加工工作。

两座公园美丽形态初显

平沙新城中心公园和生态公园正在加紧建设,已经显出美丽形态。中心公园占地面积约为4.6万平方米,水域面积约为15万平方米,主要建设内容为填土、软基处理工程和景观工程。截至11月底,微地形

施工已基本完成,绿化施工已完成约90%,正在进行天平坝、园路、厕所、广场及叠石通道施工,同步优化管理用房设计方案。生态公园已完成填土近40万立方米,完成11座水闸,河道清淤37万立方米,绿化用地平整40多万平方米,上层植物种植6948棵,下层植物218390平方米,围栏完成6213.6平方米,竹编墙完成237220平方米。

另据了解,七号围水闸、三前河桥闸、河道整治、海堤及滨海景观等工程都在加快推进中。

两个公共服务设施项目中的平沙新城学校(九年一贯制)项目正在进行场地软基处理施工,主体工程正在加快开展方案报规以及设计等前期工作;邻里中心项目概念方案设计、可研等各项前期工作正在加快同步推进。

平沙新城的建设也吸引了越来越多的房地产项目进驻,华发汇华花园已于日前动工,该项目地处平沙新城碧桂园保利海悦天境东南侧。附近的海泉湾时光序项目已开盘,海誉雅阁项目也将进驻。

相关新闻

市人大代表视察平沙新城开发建设情况 以适度超前理念推进新城建设

本报讯(记者康振华)12月5日上午,市人大代表横琴新区和经济功能区代表团第一组专题视察了高栏港区平沙新城开发建设情况。

代表们听取了平沙新城规划开发建设情况及有关工程项目推进情况介绍,随后实地视察平海桥、中心

公园、生态公园等项目建设。

代表们对平沙新城建设取得的成果表示肯定,并提出建设性的意见建议,一是要按照“港产城一体化发展”的总体战略,高标准定位、高起点规划、高水平建设平沙新城;二是要以适度超前的理念推进新城建设,谋划建设立体化

的主干路网系统;三是要做好污水处理、垃圾处理、公共管网(线)、停车场等城市配套建设;四是要珍惜土地资源,坚持可持续发展,提高用地管地水平和效益;五是要做好教育、医疗、卫生健康等民生服务项目的规划建设,切实满足人民群众的需求。

平沙2020年迎春花市时间地点定啦

摊位经营权报名时间:12月16日至23日

本报讯(记者康振华 通讯员唐紫君)12月15日,记者从平沙镇获悉,平沙镇迎春花市将于2020年1月11日(农历十二月十七日)至1月24日(农历十二月三十日)在平沙镇怡乐路(珠海国洋食品有限公司对面)举行。

一年一度的迎春花市繁花似锦,人海如潮,热闹非凡。据了解,本次

平沙镇迎春花市共有40个花卉摊位和10个春联档位,花市期间,平沙镇各农贸市场周边、临时市场等其他公共区域不允许设摊售卖花卉和春联。

据介绍,平沙迎春花市经营权报名从12月16日开始,至12月23日结束,档位分为春联档位和花卉摊位两种,经营权报名采用先到先得原则,有意参展的经营户请尽快报名。



平沙镇迎春花市共有40个花卉摊位和10个春联档位。本报记者 张洲 摄

举报有奖

举报平沙镇“涉黑涉恶”线索者,平沙镇查实后将给予奖励。



平沙镇扫黑除恶办:0756-7751603
平沙镇纪委:0756-7758375
平沙派出所:0756-6316110
温泉派出所:0756-7722110
平沙镇禁毒办:0756-7756308